KW	Datum	Wochentag	Tage ab Einspeisung	Beprobung TB1 und TB3 SF6	Beprobung Mömling SF6	Kontrolle SF6-Patronen	Versendung SF6-Proben	Analyse SF6 durch Labor	Wöchentliche Wasserstandsmessungen	Wöchentliche Untersuchung Mikrobiologie TB4 TB5	Zusätzliche Messung Temp./el.Lf TB4, TB5, Mömling
				1	1	1	1	2	3	3	3
31	30.07.12	Montag									
	31.07.12	Dienstag							X	X	X
	01.08.12	Mittwoch		1. GwStichtagsmessung (HG), Abflussmessung (HG) Nullproben TB4, TB5, Mömling auf SF6 (HG, Gemeinde/amme, Labor Dr. Oster)							
	02.08.12	Donnerstag									
	03.08.12	Freitag									
	04.08.12	Samstag									
	05.08.12	Sonntag									
32	06.08.12	Montag		1. hydrochemische Beprobung TB4, TB5 und Mömling (Gemeinde/amme, Labor Dr. Nuss)					X	X	X
	07.08.12	Dienstag									
	08.08.12	Mittwoch									
	09.08.12	Donnerstag									X
	10.08.12	Freitag									
	11.08.12	Samstag									
	12.08.12	Sonntag									
33	13.08.12	Montag		Umstellung Brunnenbetrieb (ausschließlich Dauerbetrieb TB5 (15 l/s) und TB4 (5 l/s))					X	X	X
	14.08.12	Dienstag									
	15.08.12	Mittwoch									
	16.08.12	Donnerstag									X
	17.08.12	Freitag									
	18.08.12	Samstag									
	19.08.12	Sonntag									
34	20.08.12	Montag							X	X	X
	21.08.12	Dienstag									
	22.08.12	Mittwoch									
	23.08.12	Donnerstag									X
	24.08.12	Freitag									
	25.08.12	Samstag									
	26.08.12	Sonntag									
35	27.08.12	Montag	0	Einsetzen der SF6-Patronen (HG, Gemeinde/amme)					X	X	X
	28.08.12	Dienstag	1								
	29.08.12	Mittwoch	2								
	30.08.12	Donnerstag	3		X	X	X	X			X
	31.08.12	Freitag	4	X							
	01.09.12	Samstag	5								
	02.09.12	Sonntag	6								
36	03.09.12	Montag	7						X	X	X
	04.09.12	Dienstag	8								
	05.09.12	Mittwoch	9								
	06.09.12	Donnerstag	10		X	X	X	X			X
	07.09.12	Freitag	11	X			X	(X)			
	08.09.12	Samstag	12								
	09.09.12	Sonntag	13								
37	10.09.12	Montag	14						X	X	X
	11.09.12	Dienstag	15								
	12.09.12	Mittwoch	16								
	13.09.12	Donnerstag	17		X	X	X	X			X
	14.09.12	Freitag	18								
	15.09.12	Samstag	19								
	16.09.12	Sonntag	20								
38	17.09.12	Montag	21	X			X	X	X	X	X
	18.09.12	Dienstag	22								
	19.09.12	Mittwoch	23								
	20.09.12	Donnerstag	24		X	X	X				X
	21.09.12	Freitag	25								
	22.09.12	Samstag	26								
	23.09.12	Sonntag	27								
39	24.09.12	Montag	28						X	X	X
	25.09.12	Dienstag	29								
	26.09.12	Mittwoch	30	X			X	(X)			
	27.09.12	Donnerstag	31			X	X				X
	28.09.12	Freitag	32								
	29.09.12	Samstag	33								
	30.09.12	Sonntag	34								
40	01.10.12	Montag	35		X		X	X	X	X	X
	02.10.12	Dienstag	36								
	03.10.12	Mittwoch	37								
	04.10.12	Donnerstag	38	X		X	X	(X)			X
	05.10.12	Freitag	39								
	06.10.12	Samstag	40								
	07.10.12	Sonntag	41								
41	08.10.12	Montag	42						X	X	X
	09.10.12	Dienstag	43								
	10.10.12	Mittwoch	44		X		X	X			
	11.10.12	Donnerstag	45	X		X	X	(X)			X
	12.10.12	Freitag	46								
	13.10.12	Samstag	47								
	14.10.12	Sonntag	48								
42	15.10.12	Montag	49						X	X	X
	16.10.12	Dienstag	50	X			X	X			
	17.10.12	Mittwoch	51								
	18.10.12	Donnerstag	52			X					X
	19.10.12	Freitag	53								
	20.10.12	Samstag	54								
	21.10.12	Sonntag	55								
43	22.10.12	Montag	56	X			X	X	X	X	X
	23.10.12	Dienstag	57		X		X	X			
	24.10.12	Mittwoch	58								
	25.10.12	Donnerstag	59			X					X
	26.10.12	Freitag	60								
	27.10.12	Samstag	61								
	28.10.12	Sonntag	62								
44	29.10.12	Montag	63	X			X	X			X
	30.10.12	Dienstag	64						X	X	
	31.10.12	Mittwoch	65			X					
	01.11.12	Donnerstag	66	2. GwStichtagsmessung (HG), Abflussmessung (HG)							X
	02.11.12	Freitag	67								
	03.11.12	Samstag	68								
	04.11.12	Sonntag	69								
45	05.11.12	Montag	70	X			X	X	X	X	X
				2. hydrochemische Beprobung TB4, TB5 und Mömling (Gemeinde/amme, Labor Dr. Nuss)							
	06.11.12	Dienstag	71	Umstellung Brunnenbetrieb (Regelbetrieb)							
	07.11.12	Mittwoch	72								
	08.11.12	Donnerstag	73								X
	09.11.12	Freitag	74	Demontage der SF6-Patronen (Gemeinde/amme, Rücksendung)							
	10.11.12	Samstag	75								
	11.11.12	Sonntag	76								

X	Beprobung/Kontrolle/Analyse	1	Ausführung Gemeinde Mömlingen/amme
(X)	eventuell Analyse, rückschreitend	2	Ausführung Labor Dr. Oster
		3	Ausführung Gemeinde Mömlingen, Labor Dr. Nuss

Gemeinde Mömlingen - Brunnen TB 4, TB 5 und TB 6
Hydrogeologische Erkundung 2012 und Abschlussgutachten

Kombinierter Pump- und Markierungsversuch (PV/MV)
Ablaufplan - ursprüngliche Planung

I·H·G
Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
Europastraße 11 · D-35394 Gießen
Telefon 06 41 · 9 44 22 · 0

PN:: 11060/2
Maßstab:
Anlage: 4.2
Blatt:
Stand: 11/12
Bearbeiter: han/lew

© Büro I·H·G 2012

P:\11060\11060-2_ppt\ppt_4.2_Versuch_ursprüngliche-Planung.ddr